



International Service Checklist
This Checklist is component of the service report

Wartung Micro-Data-Center / maintenance Micro-Data-Centre	
Meldungsnummer / Notification	
Artikelnummer / Articulenumber	
Seriennummer / Serialnumber	
Modulsafe	OK n.OK
Funktionsprüfung der Schlösser / <i>Functional check of locks</i>	
Überprüfung des Verschlussmechanismus einschl. Verschlussbolzen / <i>Check closing mechanism including bolts</i>	
Sichtprüfung der Sicherheitszelle (Verschlusselemente) / <i>Visual check of safety cell (locking elements)</i>	
Prüfung der Türsysteme auf Dichtigkeit / <i>Check tightness of door systems</i>	
Sichtprüfung der Kabelschottsysteme auf Dichtigkeit / <i>Visual inspection of cable duct systems (leak tightness)</i>	
Prüfung der Türdichtungen auf Unversehrtheit und Flexibilität / <i>Check door seals for integrity and flexibility</i>	
Evtl. Dichtungen auswechseln / <i>Change sealings (optional)</i>	
Scharniere innen und außen auf leichte Gängigkeit prüfen. / <i>Check free movement of hinges (inside and outside)</i>	
Prüfung der Gängigkeit aller ausziehbaren Inneneinrichtungselemente / <i>Check free motion of all pull-out elements located at the inside</i>	
Schrank bei Bedarf säubern / <i>Clean safe, if required</i>	
Prüfung der Klimaanlage auf Funktion (Verdichter, Innen-/Außenlüfter) / <i>Functional test of air conditioning (compressor, internal and external fans)</i>	
Prüfung der Klimaanlage auf Sauberkeit aller Teile / <i>Check cleanness of all parts of the air conditioning</i>	
Prüfung der Klimaanlage auf Verhalten bei Alarm / <i>Check behaviour of air conditioning in an alarm case</i>	
Prüfung der Einstellwerte der Klimaanlage / <i>Check setpoints of air conditioning</i>	



International Service Checklist
This Checklist is component of the service report

Prüfung der Steuereinheit auf einwandfreie Funktion, sofern der Betriebsablauf nicht behindert wird / <i>Check correct function of controller, as far as the operating schedule is not disturbed</i>	
Ersatz von Sicherungselementen, sofern notwendig / <i>Replace fuses, if required</i>	
Prüfung von Temperatormelder CMC sowie Weitermeldung Alarm und Warnung / <i>Check CMC temperature sensor as well as the transmission of alarms and warnings</i>	
Prüfung Übertemperatur–Thermostat, soweit der Betriebsablauf nicht behindert wird / <i>Check overtemperature thermostat, as far as the operating schedule is not disturbed</i>	
Prüfung des Gesamtsystems auf Ausrichtung/Aufstellung / <i>Check the entire system: Correct orientation / installation</i>	
Kunden in Handhabung einweisen, Vollständigkeit der Unterlagen prüfen / <i>Introduce the customer to the handling/use. Documentation must be complete.</i>	
Reinigen des Verflüssigers (Außenteil) sofern vorhanden bei Indoor/Outdoor / <i>Clean condenser (outer part), if existing at indoor/outdoor</i>	
Prüfen der Kältemittelleitungen auf Undichtigkeit / <i>Check refrigerant lines for leak-tightness</i>	
Abschlussbemerkung / Final remark:	
<small>Ort, Datum / city, date</small>	<small>Ersteller / creator</small>